

Bronsyxans samfällighetsförening protokoll nr 8-2013

Styrelsen 2013-12-13 per capsulam

Närvarande: Esa Pasanen	Ordförande	Ralph Rudhage	Suppleant
Anders Hallqvist	Sekreterare	Leif Kristoffersson	Vice sekreterare
Ulla Pettersson	Kassör	Linda Olovsson	Suppleant
Gunnar Larsson	Vice Ordf		

§ 1 Värmesystemet

En läcka har lokaliserats till kulverten på gård 3 mellan Kultyxgatan och Bronsdolksgatan . RT driftservice som har i uppdrag att leta efter felet på vårt värmesystem hittade felet med hjälp av ljudmätningar på rörledningarna.

Grävningsarbete har utförts för att frilägga cementrörskulverten och en bit av kulverten har sågats upp för inspektion.


Det visar sig att kulverten är vattenfylld, isoleringen upplöst, och rörledningen rostangripen. RT driftservice uppskattar kostnaden till mellan 450 000 och 500 000 + kostnaden för felsökningen.

Styrelsen beslutade att hela kulverten på gård 3 bör bytas ut.

Uppdraget går till RT driftservice som arbetat med att lokalisera läckan. Arbetet påbörjas så snart som möjligt.

En plan bör också utarbetas för att på sikt byta ut hela samfällighetens rörsystem.

Västerås 2013-12-13


Anders Hallqvist

Justeras


Esa Pasanen